

.....  
nazwa firmy, pieczętka Wykonawcy

## TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Poz.	L.p.	Nazwa elementu	WARTOŚĆ elementu (bez podatku VAT) w PLN
1		<b>REMONT POKRYCIA DACHU HALI SPORTOWEJ "OLIVIA"</b>	
2	1	<b>ROBOTY BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE</b>	
3	1.1	Demontaż instalacji wentylacji w tym kanałów z płyt azbesto-cementowych, płyt akustycznych	
4	1.2	Demontaż cz. paneli z witrilitu w celu montowania na ścianie klap wentylacyjnych nawiewnych	
5	1.3	Rozbiórka pokrycia z papy asfaltowej i płyt azbesto-cementowych z rdzeniem z płyt styropianowych układanych w rusztach drewnianych	
6	1.4	Koszt utylizacji papy asfaltowej	
7	1.5	Koszt utylizacji płyt azbesto-cementowych z rdzeniem ze styropianu	
8	1.6	Demontaż wskazanych elementów konstrukcyjnych	
9	1.7	Naprawa istniejącej konstrukcji	
10	1.8	Uzupełnienie substancji wypełniającej kanały kablowe porównywalny produkt SIKA o nazwie Black Seal 301, sprawdzenie poprzez demontaż i ponowny montaż zaślepienie z nowej blachy	
11	1.9	Zakup i montaż - Miejscowe wzmocnienia słupków kratownic - zabezpieczenie przed wyboczeniem	
12	1.10	Zakup i montaż - Stężenia słupków B1	
13	1.11	Zakup i montaż - Stężenia słupków B2	
14	1.12	Zakup i montaż - Stężenia słupków B3	
15	1.13	Zakup i montaż - Stężenia słupków B4	
16	1.14	Zakup i montaż - Stężenia słupków B5	
17	1.15	Zakup i montaż - Stężenia słupków B6	
18	1.16	Zakup i montaż - Stężenia słupków B7	
19	1.17	Zakup i montaż - Wzmocnienie pasów dźwigara - dla pasów na jednym poziomie	
20	1.18	Zakup i montaż - Wzmocnienie krzyżulców - ściagi WK-1	
21	1.19	Zakup i montaż - Wzmocnienie krzyżulców - ściagi WK-2	
22	1.20	Zakup i montaż - Konstrukcja wsporcza pokrycia dachowego z podkonstrukcją pod klapy dymowe	
23	1.21	Zakup i montaż - Konstrukcja wsporcza pokrycia dachowego - dla 1 dźwigara (D1-CD, D1-EF, D1-GH, D1-IJ)	
24	1.22	Zakup i montaż blach dla całej powierzchni dachu bez powierzchni bocznych dźwigarów D2	
25	1.23	Konstrukcje i montaż blach dla powierzchni bocznych dźwigarów D2	
26	1.24	Zabezpieczenie trybun i innych elementów obiektu na czas przygotowania konstrukcji pod malowanie	
27	1.25	Zabezpieczenia p-poż na czas wykonywania prac spawalniczych	
28	1.26	Oczyszczenie i przygotowanie konstrukcji pod malowanie całości istn. konstrukcji stalowej	

Poz.	L.p.	Nazwa elementu	WARTOŚĆ elementu (bez podatku VAT) w PLN
29	1.27	Malowanie antykorozyjne konstrukcji stalowej	
30	1.28	Izolacja dachu na konstrukcji z blachy trapezowej	
31	1.29	Instalacja oddymiania	
32	1.30	Kurtyny dymowe z mechanizmami otwierania i zamykania	
33	1.31	Mechanizm otwierania zasłon - (karnisz 12 m - 2 szt i 22 m - 2 szt) /zamykania powiązane z dokumentacją uruchomienia systemu p-poż/	
34	1.32	Kłapy wentylacyjno-napowietrzające	
35	1.33	Koszt zarusztowania przestrzennego hali na okres ok. 6 miesięcy	
36	1.34	Koszt malowania odświeżającego ścian betonowych hali	
37	1.35	Koszt prac uzupełniających - prześwietlenia spawów	
38	1.36	Koszt prac uzupełniających - uzupełnienia spawów	
39	1.37	Wykonanie badań akustycznych hali niezbędnych do prawidłowego wykonania instalacji nagłośnienia	
40		<b>Razem roboty budowlano-konstrukcyjne (poz. 3-39)</b>	
41	2	<b>INSTALACJE ELEKTRYCZNE</b>	
42	2.1	Demontaż instalacji elektrycznej	
43	2.2	Demontaż instalacji elektrycznej nad trybuną strona lewa i prawa	
44	2.3	Montaż instalacji elektrycznych nad lodowiskiem	
45	2.4	Montaż instalacji elektrycznych nad lodowiskiem strona lewa i prawa	
46	2.5	Montaż zasilania centralek pożarowych	
47	2.6	Instalacja piorunochronna - demontaż na dachu	
48	2.7	Instalacja piorunochronna - montaż na dachu	
49	2.8	Roboty specjalne dla instalacji elektrycznej	
50		<b>Razem instalacje elektryczne (poz. 42-49)</b>	
51	3	<b>INSTALOWANIE UKŁADU WENTYLACJI</b>	
52	3.1	Instalowanie układu wentylacji - kanały, izolacje, przepustnice, nawiewniki skrzynki rozprężne	
53		<b>Razem instalowanie układu wentylacji (poz. 52)</b>	
54	4	<b>INSTALOWANIE PRZECIWOPOŻAROWYCH SYSTEMÓW ALARMOWYCH</b>	
55	4.1	Instalacja zasilania sterowania kłap oddymiania	
56	4.2	Montaż projektowanej instalacji SAP z montażem central alarmowych	
57		<b>Razem instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych (poz. 55-56)</b>	
58	5	<b>DSO - DŹWIĘKOWY SYSTEM OSTRZEGANIA</b>	
59	5.1	DSO - dźwiękowy system ostrzegania	
60		<b>Razem DSO - dźwiękowy system ostrzegania (poz. 59)</b>	
61	6	<b>INSTALACJA WEWNĘTRZNA TELEWIZYJNA, MONITORING</b>	
62	6.1	Instalacja wewnętrzna telewizyjna - demontaż i powtórny montaż	
63	6.2	Instalacja istniejąca wewnętrzna kamer do transmisji - demontaż i powtórny montaż	
64	6.3	Monitoring istniejący - demontaż	
65		<b>Razem instalacja wewnętrzna telewizyjna, monitoring (poz. 62-64)</b>	
66		<b>RAZEM TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH (poz. 40+50+53+57+60+65)</b>	
67		<b>PODATEK VAT 22%</b>	
68		<b>RAZEM TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH (brutto)</b>	

W tabeli elementów scalonych nie można dopisywać dodatkowych pozycji.

Zakres robót dla poszczególnych etapów został ustalony na podstawie przedmiaru robót który zostaje przekazany przez Zamawiającego w celu informacyjnym